



ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS - PORTAL TRANSPARENCIA

DICIEMBRE 2018

OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUAS PLUVIALES EN EL N.U. DE PILAR DE LA HORADADA (EXPTE- 71/17C).

Estado Actuación:	En ejecución
Empresa Adjudica:	AGLOMERADOS LOS SERRANOS
Presupuesto Adjudicación:	491.255,63 € + IVA
Mejoras:	70.173,39 € + IVA
Plazo:	6 Meses

OBRA: MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO RURAL DE SURINVER HASTA LIMITE DEL TERMINO MUNICIPAL DE PILAR DE LA HORADADA. (EXPTE- 81/17C.LOTE 1).

Estado Actuación:	En ejecución
	Replanteado / Pendiente inicio
Empresa Adjudica:	AGLOMERADOS LOS SERRANOS
Presupuesto Adjudicación:	86.470,30 € + IVA
Plazo:	3 Meses

OBRA: MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO RURAL DE LO MONTANARO Y ACONDICIONAMIENTO DE PLUVIALES (EXPTE- 81/17C.LOTE 2).

Estado Actuación:	Ejecutado
Empresa Adjudica:	INFRAESTRUCTURAS Y FERROCARRILES SL
Presupuesto Adjudicación:	46.500,00 € + IVA
Plazo:	3 Meses



OBRA: MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO RURAL LOS CAMPILLOS – LAS PIPAS (EXPTE- 81/17C.LOTE 4).

Estado Actuación: Ejecutado
Empresa Adjudica: INFRAESTRUCTURAS Y FERROCARRILES SL
Presupuesto Adjudicación: 37.200,00 € + IVA
Plazo: 3 Meses

OBRA: MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO RURAL PROLONGACIÓN AVDA SIETE HIGUERAS (EXPTE- 81/17C.LOTE 3).

Estado Actuación: Ejecutado
Empresa Adjudica: MANTENIMIENTO DE CUENCAS DE MURCIA SL
Presupuesto Adjudicación: 14.796,00 € + IVA
Plazo: 3 Meses

OBRA: REPARACIONES PUNTUALES EN CAMINOS RURALES POR TEMPORALES EN EL TM DE PILAR DE LA HORADADA (EXPTE- 81/17C.LOTE 5).

Estado Actuación: Ejecutado
Empresa Adjudica: ASFALTOS JAEN SL
Presupuesto Adjudicación: 23.546,00 € + IVA
Plazo: 3 Meses

OBRA: MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE JUEGOS EN EL PARQUE 30 DE JULIO N.U. DE PILAR DE LA HORADADA (EXPTE- 75/17C).

Estado Actuación: Ejecutado
Empresa Adjudica: LUDOMÁQUINA SL
Presupuesto Adjudicación: 20.020,00 € + IVA
Plazo: 2 Meses



OBRA: MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE JUEGOS EN ZONA VERDE SITA EN CALLE NAVEGANTES DEL N.U DE TORRE DE LA HORADADA (EXPTE- 75/17C).

Estado Actuación: Ejecutado
Empresa Adjudica: QUARTO PROYECTOS SL
Presupuesto Adjudicación: 46.783,07 € + IVA
Plazo: 3 Meses

OBRA: INSTALACIONES PROVISIONALES DE PARQUES CANINOS EN VARIAS PARCELAS DEL T.M DE PILAR DE LA HORADADA (EXPTE- 75/17C).

Estado Actuación: Ejecutado
Empresa Adjudica: INGENIERÍA NATURAL, AGUA Y MEDIOAMBIENTE SL
Presupuesto Adjudicación: 80.549,33 € + IVA
Plazo: 3 Meses

OBRA: URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES ENTRE AVDA VISTAHERMOSA Y SIGLO XXI, EN N.U. DE PILAR DE LA HORADADA (EXPTE- 78/17C).

Estado Actuación: Ejecutado
Empresa Adjudica: FULSAN SA
Presupuesto Adjudicación: 64.525,07 € + IVA
Plazo: 3 Meses

OBRA: MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL MOBILIARIO URBANO EN EL PASO DEL SARDINERO, EN EL N.U. DE TORRE DE LA HORADADA (EXPTE- 09/18C).

Estado Actuación: Ejecutado
Empresa Adjudica: GONZALEZ SOTO SA
Presupuesto Adjudicación: 51.205,00 € + IVA
Plazo: 3 Meses



OBRA: MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO RURAL EL MOLINO (EXPTE- 25/17C).

Estado Actuación:	Ejecutado
Empresa Adjudica:	FULSAN SA
Presupuesto Adjudicación:	31.140,51 € + IVA
Plazo:	3 Meses

OBRA: MEJORA DE LA PAVIMENTACIÓN DEL RECINTO FERIAL. FASE I EN EL N.U. DE PILAR DE LA HORADADA (EXPTE- 79/17C).

Estado Actuación:	Ejecutado
Empresa Adjudica:	ISIDRO SÁNCHEZ SARABIA
Presupuesto Adjudicación:	51.450,00 € + IVA
Plazo:	2 Meses

OBRA: ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIOS BARRIOS DEL TM DE PILAR DE LA HORADADA (EXPTE- 83/17C. LOTE 1 LOS LLANOS).

Estado Actuación:	Ejecutado
Empresa Adjudica:	ANTONIO PIVIDAL PALLARES
Presupuesto Adjudicación:	17.638,15 € + IVA
Plazo:	3 Meses

OBRA: ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIOS BARRIOS DEL TM DE PILAR DE LA HORADADA (EXPTE- 83/17C. LOTE 2 LOS CASTELLANOS).

Estado Actuación:	Ejecutado
Empresa Adjudica:	JOSÉ GARCÍA MOYA
Presupuesto Adjudicación:	21.380,00 € + IVA
Plazo:	3 Meses



OBRA: ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIOS BARRIOS DEL TM DE PILAR DE LA HORADADA (EXPTE- 83/17C. LOTE 3 LAS PIPAS).

Estado Actuación: Ejecutado
Empresa Adjudica: JOSÉ GARCÍA MOYA
Presupuesto Adjudicación: 24.990,10 € + IVA
Plazo: 3 Meses

OBRA: INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA AUTO – CONSUMO INSTANTÁNEO EN VARIOS EDIFICIOS PÚBLICOS EN TM. DE PILAR DE LA HORADADA (EXPTE- 84/17C).

Estado Actuación: En Ejecución
Empresa Adjudica: UTE ELECTRICIDAD Y MTO MARTÍNEZ - KONERY
Presupuesto Adjudicación: 145.490,00 € + IVA
Plazo: 4 Meses

OBRA: MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA RED VIARIA EN EL TM DE PILAR DE LA HORADADA (EXPTE- 87/17C).

Estado Actuación: Ejecutado
Empresa Adjudica: GONZALEZ SOTO SA
Presupuesto Adjudicación: 112.103,00 € + IVA
Plazo: 3 Meses

OBRA: MEJORA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DEL TM DE PILAR DE LA HORADADA (EXPTE- 90/17C CM 119-124).

Estado Actuación: Ejecutado
Empresa Adjudica: ELECTRICIDAD CARRASCO SL
Presupuesto Adjudicación: 37.155,00 € + IVA
Plazo: 3 Meses



OBRA: MEJORA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DEL TM DE PILAR DE LA HORADADA (EXPTE- 89/17C CM 123).

Estado Actuación: Ejecutado
Empresa Adjudica: VITRIMAR SLP
Presupuesto Adjudicación: 34.790,00 € + IVA
Plazo: 3 Meses

OBRA: PASO ELEVADO SOBRE LA RAMBLA EN PROLONGACIÓN DE CALLE MAYOR EN EL N.U. DE PILAR DE LA HORADADA (EXPTE- 91/17C).

Estado Actuación: En Ejecución
Empresa Adjudica: URDEMASA SA
Presupuesto Adjudicación: 340.283,00 € + IVA
Plazo: 8 Meses

OBRA: MEJORA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DEL T.M. DE PILAR DE LA HORADADA. CM-117, 217, 218, 219, 301, 303, 305, 306, 307, 312 y 314 (EXPTE- 15/18C). IDAE

Estado Actuación: Pendiente Replanteo / inicio
Empresa Adjudica: PROBISA VÍAS Y OBRAS SLU
Presupuesto Adjudicación: 233.091,67 € + IVA
Plazo: 6 Meses

OBRA: TERMINACIÓN URBANIZACIÓN U.E. N.º 1 (EXPTE- 13/18C).

Estado Actuación: En Ejecución
Empresa Adjudica: UTE CONSTRUCCIONES SANGONERA- REGENERA LEVANTE
Presupuesto Adjudicación: 713.753,55 € + IVA
Plazo: 6 Meses



OBRA: MEJORA URBANIZACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS EN VARIOS NÚCLEOS URBANOS (EXPTE- 24/18C – LOTE 1- PAVIMENTACIÓN).

Estado Actuación: Ejecutado
Empresa Adjudica: CONSTRUCCIONES Y MOVIMIENTOS MURCIA, S.L.
Presupuesto Adjudicación: 29.442,84 € + IVA
Plazo: 4 Meses

OBRA: MEJORA URBANIZACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS EN VARIOS NÚCLEOS URBANOS DEL T.M. (EXPTE- 24/18C – LOTE 2 – RED DE AGUAS PLUVIALES).

Estado Actuación: Ejecutado
Empresa Adjudica: CONSTRUCCIONES Y MOVIMIENTOS MURCIA, S.L.
Presupuesto Adjudicación: 75.902,44 € + IVA
Plazo: 4 Meses

OBRA: MEJORA URBANIZACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS EN VARIOS NÚCLEOS URBANOS DEL T.M. (EXPTE- 24/18C – LOTE 3 – SEÑALIZACIÓN VIAL).

Estado Actuación: Pendiente Replanteo / inicio
Empresa Adjudica: JOSEFA ANTON LAMBERTO
Presupuesto Adjudicación: 54.537,71 € + IVA
Plazo: 4 Meses

